



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 244  
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012-628

Datum: 6. 7. 2016

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA  
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«,  
NA DAN 30. 6. 2016**

**Namen:** Seznanitev s poročilom

**Pravna podlaga:** Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

**Poročevalec:** Jernej MUHIČ

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepa:**

**Sklep I**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan 30. 6. 2016.**

Gregor MACEDONI,  
ŽUPAN

**PRILOGA:**

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske na dan 30. 6. 2016

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 30. 6. 2016**

**Zveza: Informacija o stanju projekta na dan 19. 2. 2016, gradivo obravnavano na Seji Občinskega sveta dne 3. 3. 2016**

## **1. UVOD**

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Skocjan in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan **»Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«**, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14.3.2016. Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

## **2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA**

V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev bo možno po podpisu pogodb o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
  - konstrukcijska faza      zaključek do 06/2017
  - operativna faza          začetek 07/2017
- Izvedba nadzora              09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

### **3. VODARNI STOPIČE IN JEZERO**

#### **3.1 Pogodba z izvajalcem**

Pogodba se izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015. Rok za dokončanje del po terminskem planu je 16. 2. 2017.

#### **3.2 Fizična izvedba projekta**

##### Vodarna Jezero

- Izvedene so začasne prevezave za nemoteno obratovanje v času gradnje (strojne, elektro).
- V obsegu izvajanja temeljenja objekta so bile ugotovljene potrebe po spremembi načina temeljenja objekta in sicer iz predvidenih pasovnih temeljev v temelje s piloti.
- Izdelana je bila novelacija PGD dokumentacije in PZI dokumentacije.
- Izvedeno je bilo temeljenje s piloti.
- Izvedena je bila betonska konstrukcija novega objekta, vključno z izvedbo vseh podzemnih vodov ter prehodnih kosov za povezavo med in izven objekta.
- Pričetek izvajanja jeklene konstrukcije novega objekta.
- Pričetek izvajanja gradbenih del v okviru obstoječega objekta.

##### Vodarna Stopiče

- Izvedene so začasne prevezave za nemoteno obratovanje v času gradnje (strojne, elektro).
- Pričetek izvajanja sanacijskih in gradbenih del v okviru obstoječega objekta.
- Izvedena zemeljska dela za potrebe novega objekta.
- Zaradi predloga izvajalca po boljših tehnoloških rešitvah izdelana novelacija PGD in PZI projektne dokumentacije.

### **4. CEVOVODI IN VODOHRANI**

Izvajalska pogodba je bila podpisana 26. 2. 2016. Pogodba se izvaja po rdeči knjigi FIDIC. V obsegu priprave pogodbe o sofinanciranju je MOP zahteval spremembe pogodbe, vezane na določbe o veljavnosti pogodbe, zaradi česar je bil pripravljen Aneks št. 1 k pogodbi, ki bo predvidoma podpisan v mesecu juliju 2016.

Po podpisu Aneksa št. 1 je predvidena uvedba izvajalca v delo.

### **5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA**

Izvajanje inženirskih storitev in gradbenega nadzora poteka trenutno v obsegu gradenj vodarn. Podpisan je bil Aneks št. 1 k pogodbi z odložnim pogojem pričetka del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov, z odložnim pogojem glede pričetka del.

Po podpisu Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, bo izvedena uvedba v delo inženirja še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov, predvidoma v juliju 2016.

### **6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI**

Izvajalska pogodba za storitev obveščanja javnosti je bila podpisana 25.4.2016. V obsegu priprave pogodbe o sofinanciranju je MOP zahteval spremembe pogodbe vezane na določbe o veljavnosti pogodbe, zaradi česar je bil pripravljen Aneks št. 1 k pogodbi, ki bo podpisan v mesecu juliju 2016.

Po podpisu aneksa št. 1 k izvajalski pogodbi je predvidena uvedba izvajalca v delo.

## **7. PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE**

V obdobju 24. 4. 2013 do 15. 5. 2013 je bila izvedena prva faza predhodnih arheoloških raziskav z izvedbo testnih sond (na odsekih, ki potekajo po nepovoznih površinah). Pridobljena so bila nadaljnja navodila ZVKD za spremembo metodologije za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (arheološko dokumentiranje ob gradnji, na odsekih ki potekajo ob ali v povoznih površinah). Zaradi nedefiniranega roka o pričetku gradnje cevovodov in vodohranov Aneks št. 1 k izvajalski pogodbi še ni bil podpisan.

## **8. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA**

Do konca junija 2016 je bilo s strani izvajalca vodarn izdanih 6 začasnih situacij v skupni višini 745.118,29 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca junija 2016 sta bili s strani inženirja izdani 2 začasni situaciji v skupni višini 12.294,67 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

## **9. ZAKLJUČEK**

Trenutno intenzivno potekajo usklajevanja z MOP glede podpisa sofinancerskih pogodb, ki bodo omogočala črpanje odobrenih sredstev.

Po podpisu Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov ter Aneksa št. 1 k pogodbi za izvajanje storitev obveščanja javnosti bomo razpolagali z vso potrebno dokumentacijo (podpisane izvajalske pogodbe, terminski plan, finančni plan, garancije), ki jo moramo dostaviti na MOP za potrebe priprave sofinancerskih pogodb za vsa štiri javna naročila (gradnja vodarn, gradnja cevovodov in vodohranov, izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora, izvajanje storitev obveščanja javnosti), katero bomo na MOP dostavili predvidoma do 13.7.2016.

Po prejemu navedene dokumentacije v prejšnji alineji bo MOP pripravil sofinancerske pogodbe za vsa štiri javna naročila, ki bodo podpisane predvidoma do konca meseca julija 2016.

Lep pozdrav

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.