



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012-628

Datum: 10. 10. 2016

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«,
NA DAN 5. 10. 2016**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

Poročevalec: Jernej MUHIČ

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan 5. 10. 2016.

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

PRILOGA:

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske na dan 5. 10. 2016

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 5. 10. 2016

Zveza: Informacija o stanju projekta na dan 30. 6. 2016, gradivo obravnavano na Seji Občinskega sveta dne 16. 7. 2016

1. UVOD

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Skocjan in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan »**Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske**«, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14. 3. 2016. Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA

V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev bo možno na osnovi podpisanih pogodb o sofinanciranju, dne 26. 9. 2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
 - operativna faza začetek 07/2017
- Izvedba nadzora 09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

3. VODARNI STOPIČE IN JEZERO

3.1 Pogodba z izvajalcem

Pogodba se izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015. Rok za dokončanje del po terminskem planu je 20. 1. 2017.

3.2 Fizična izvedba projekta

Vodarna Jezero

- Izvedene jeklene konstrukcije s streho in fasado
- Izvedena gradbena dela v okviru obstoječega objekta
- Izvedene vse elektro, strojne in ostale inštalacije
- Pričeto poskusno obratovanje

Vodarna Stopiče

- Izveden nov objekt
- Izvedene vse elektro, strojne in ostale inštalacije v okviru novega objekta
- Izvedena sanacija obstoječega objekta
- Izvedene vse elektro, strojne in ostale inštalacije v okviru obstoječega objekta
- Pričeto poskusno obratovanje

4. CEVOVODI IN VODOHRANI

15.7.2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo, na osnovi katerega je pogodba pričela veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.

Na osnovi podpisanega aneksa je inženir 22. 7. 2016 v delo uvedel izvajalca J.V. CGP d.d. + MALKOM d.o.o..

Fizično so se že pričela izvajati dela v okviru VH Škocjan, do konca meseca se bodo fizično pričeli izvajati tudi vsi ostali objekti.

5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, je bila 14. 7. 2016 izvedena uvedba v delo inženirja še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov.

6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

15.7.2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo, na osnovi katerega je pogodba pričela veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.

Izvedena so bila naslednja dela:

- izdelava in distribucija zloženk,
- izdelava in postavitve 1. začasnih razlagalnih tabl, "jumbo plakatov",
- izdelava in postavitve začasnih razlagalnih tabl, "gradbiščnih tabl",
- izdelava, postavitve in vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- pripravljen in objavljen 1. časopisni članek,
- pripravljena in objavljena 1. radijska oddaja,
- pripravljena in objavljena 1. televizijska oddaja
- pripravljena in izpeljana 1. novinarska konferenca

7. PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, bo k pogodbi za izvajanje arheoloških raziskav podpisan Aneks št. 1 in sicer za izvedbo preostanka pogodbenih obveznosti, t.j. predhodnih arheoloških raziskav po spremenjeni metodi, arheološko evidentiranje ob gradnji, ter za izvedbo arheoloških izkopavanja, na Odseku 2, kot to sledi iz kulturno varstvenih pogojev št. 35105-0046/2013/38, z dne 19. 2. 2016, ZVKDS.

8. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Do konca septembra 2016 je bilo s strani izvajalca za gradnjo vodarn izdanih 9 začasnih situacij v skupni višini 2.780.739,71 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca septembra 2016 so bile s strani inženirja izdane 4 začasne situacije v skupni višini 43.758,29 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

9. ZAKLJUČEK

Trenutno intenzivno potekajo dela za vzpostavitev okolja ISSAR2, ter priprave na informativni obisk MOP, ki bo v petek 14. 10. 2016.

Lep pozdrav

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.