

POPOLNA ZAPORA

TERMIN IZVEDBE: od 15. 11. 2012 do 09. 02. 2013

V tem terminu se izvedejo naslednja dela:

- v cestno telo se položijo vse cevi, jaški in inštalacije
- izvede se tudi oporni in robniki.
- odsek je po 22. 12. 2012 možno začasno sprsti za promet, vendar ostane v makadamski izvedbi

Razlogi za daljši termin izvedbe: 14 dnevna prekinitev zaradi novoletnih praznikov in neugodni vremenski pogoji (zima)

V ČASU OD 23.12. 2012 DO 07. 01. 2013 JE DELA NA KOMPLETNI TRASI ZARADI PRAZNIKOV MOŽNO ZAČASNO PREKINITI. PROMET JE MOŽNO SPRDSTITI PO CELOTNI KANDIJSKI ULICI (da zmanjšamo novoletne zastoje)

POPOLNA ZAPORA

TERMIN IZVEDBE: od 11.02. 2013 do 30.03.2013

V tem terminu se izvedejo naslednja dela:

- v cestno telo se položijo vse cevi, jaški in inštalacije
- izvede se tudi oporni in robniki.
- takoj po odprtju asfaltne baze se na tem odseku položi tudi asfalt (predvidoma v zgoraj navedenem roku)

Po odprtju asfaltne baze se izvede asfaltiranje tudi prve faze (predvidoma v terminu 01. 04. 2013 do 10. 04. 2013)
V času od 11. 02. 2013 pa do 01.04. 2013 je odsek prve faze prevozen v makadamski obliki

TERMIN IZVEDBE: od 15.04. 2013 do 30.05.2013
Izvedejo se vsa dela katera so predvidena s projektom

POLOVIČNA ZAPORA - enosmerni promet

TERMIN IZVEDBE: 01.06. 2013 do 15. 09. 2013
Izvedejo se vsa dela predvidena s projektom, dela se bodo izvajala po etapah s predvidenimi polovičnimi zapori.

POLOVIČNE ZAPORE - semafor

