

Številka: 7.0.1./2021-TR-26-3ROJ-3,4

Datum: 19-04-2021

Povezava: D1210502392

MESTNA OBČINA  
NOVO MESTO

3

Mestna občina Novo mesto  
Urad za prostor in razvojSeidlova cesta 1  
8000 Novo mesto

Prejeto:	20-04-2021	Sig.z.:	GGF
Vred.:		Pril:	
Številka zadeve:	371-0013/2019		

Zadeva: **Odgovor na prošnjo za pridobitev informacije o poteku aktivnosti v povezavi z gradnjo tretje razvojne osi na območju Mestne občine Novo mesto**Zveza: **Dopis št. 371-0013/2019 (667) z dne 8. 4. 2021**

Spoštovani,

9. 4. 2021 smo prejeli vaš dopis št. 371-0013/2019 (667) z dne 8. 4. 2021 s prošnjo za pridobitev informacije o poteku aktivnosti v povezavi z gradnjo tretje razvojne osi na območju Mestne občine Novo mesto.

V nadaljevanju vam podajamo informacijo o poteku posameznih aktivnosti na južnem delu tretje razvojne osi ločeno za odsek od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa) ter za odsek od priključka Osredek do priključka Maline (3. in 4. etapa).

### 1. in 2. etapa 3. razvojne osi jug

Na 1. in 2. etapi 3. razvojne osi jug je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) zaključena. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Pridobljena so vsa pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno z mnenjem Agencije RS za okolje (ARSO). V mesecu maju 2021 je predvidena ustna obravnava stranskih udeležencev. Po opravljeni ustni obravnavi sledi izdaja gradbenega dovoljenja. Vzporedno teče tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za prestavitev magistralnega plinovoda. Izdaja gradbenih dovoljenj je predvidena v maju oz. juniju 2021.

Za potrebe izbire izvajalca gradnje je izvedena prva faza postopka javnega naročila po omejenem postopku (priznanje sposobnosti). Druga faza omejenega postopka izbire izvajalca (ponudbe) sledi po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja odseka bo možna po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Pred pričetkom gradnje je potrebno z Mestno občino Novo mesto skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izgradnjo hitre ceste na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, 1. in 2. etape 3. razvojne osi jug in sočasno izvedbo del (v nadaljevanju Sporazum). Usklajevanje sporazuma je v teku.



### 3. in 4. etapa 3. razvojne osi jug

Projektantska pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije je bila sklenjena v juliju 2020. Pretežni del geološko geomehanskih del je zaključenih. Aktivno se nadaljuje z izdelavo strokovnih podlag in projektiranje.

V večjem delu trase hitre ceste je bila parcelacija že izvedena. V teku je izdaja zadnjih parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov predvidenih za rušitev. V mesecu marcu 2021 so se pričele aktivnosti odkupovanja zemljišč potrebnih za gradnjo.

V mesecu aprilu 2021 so se pričele tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Lepo pozdravljeni,

Inženir - DRI upravljanje investicij, d. o. o.  
dr. Lidija K. Zagorc  
vodja projekta

LIDIJA  
KEGLJEVIC  
ZAGORC  
Datum: 2021.04.15  
19:48:00 +02'00'

Janez Kušnik  
direktor področja za  
organizacijo gradenj in obnov

Signer: JANEZ KUŠNIK + SERIALNUMBER=2500018816016  
Cert. serial: 00C5B7B2A000000005724DF51  
Valid to: 01.06.2025 13:16:25  
Issuer: SIGEN-CA G2  
Signed at: 16.04.2021 13:31:44

Boštjan Rigler  
član uprave

Podpisnik: BOŠTJAN RIGLER  
Št. certifikata: 5DF44148000000057250954  
Velja do: 03.08.2025 08:41:20  
Izdajatelj: SIGEN-CA G2  
Podpisan ob: 19.04.2021 08:37:53

**DARS**

DARS D.D. 1  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

V vednost:

- DARS, d. d.: g. Kušnik, ga. Muhič, g. Grabljevec, g. Dragan
- DRI, d. o. o.: ga. dr. Kegljevič Zagorc, arhiv ROJ