

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA

Prečna 8, 8000 Novo mesto

Matična št.: 5030269

Davčna št.: 68789670

Prečna, 28.10.2020

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREČNA
z dne 28. 10. 2020 ob 18:00 uri

Prisotni svetniki KS: *Mario Krapež, Maja Makše, Robert Bozovičar, Simon Judež, Martin Luštek, Lidija Zadnik, Niko Bobnar*

Ostali prisotni:

Opravičeno odsoten:

Dnevni red:

1. *Potrditev zapisnika 6. seje sveta KS Prečna*
2. *Potrditev dopisne seje sveta KS Prečna (10.9.2020)*
3. *Pregled dela od pretekle seje ter tekoča dela v kraju*
4. *Še planirana dela v tem letu*
5. *Predlogi in pobude svetnic in svetnikov*
6. *Predlogi svetnic in svetnikov za plan dela v letu 2021*
7. *Razno.*

K 1. točki: Potrditev zapisnika 6. seje sveta KS Prečna

Zapisnik 6. seje sveta se v delu predlogi krajanov za zastave spremeni besedilo da, **KS Prečna nabavi ustrezne drogove in pripadajočo Slovensko zastavo. Potrebno zemljišče za postavitev droga, kakor tudi samo postavitev droga pridobijo oziroma organizirajo tam živeči krajanji sami. Za samo izobešanje zastave so odgovorni tam živeči krajanji in ne svet KS Prečna.**

Zapisnik se s predlaganim popravkom potrdi s 7 glasovi ZA

K 2. točki: Potrditev dopisne seje sveta KS Prečna

10.9.2020 smo na osnovi prošnje DU Prečna o pomoči društvu pri njihovi organizaciji izleta prejeli prošnjo za finančno pomoč. Na osnovi prošnje je bila razpisana dopisna seja sveta

KS Prečna. Glede na odziv svetnikov in njihovo mnenje se je prošnji ugodilo. Društvu smo nato nakazali željeno (500 EUR) finančno pomoč za organizacijo izleta krajanek in krajanov ter članov društva DU Prečna.

Dopisna seja se potrdi s 7 glasovi ZA

K 3. točki: Pregled dela od pretekle seje sveta KS Prečna ter dela, ki so v izvajanju

Zaradi časa pandemije in vseh procesov okoli bolezni Covid-19 so dela v okrnjeni izvedbi. Vsi izvajalci na terenu kakor tudi samo vodstvo MONM se trudijo, da bi se dela nadaljevala po načrtanem planu.

Od MONM smo pridobili aneks k pogodbi za izvajanje projektov v sklopu MONM – KS. Tako imamo sedaj v pogodbi in aneksu naslednje projekte:

- Izgradnja odtočnih kanalet nad opornim zidom (28.3.2020)
- Nakup ustrezne opreme za ozvočenje dvorane KS Prečna in nakup projektorja (15.10.2020)
- Ureditev in nivelacija križišča v Prečni
- Izgradnja razsvetljave v delu naselja Češča vas
- Izgradnja EKO otokov in opornega zidu
- Sanacija izliva mešanega voda v naselju Češča vas

Projekti ureditev križišča in izgradnja EKO otokov so v fazi izvedbe. Razpis za pridobitev ponudnikov je bil že izveden. Predviden čas izvedbe je v mesecu Novembru.

Projekt razsvetljave je v fazi same izgradnje v sklopu MONM ob sočasni izgradnji fekalnega voda v delu naselja Češča vas.

Glede na projekte se usklajujemo še pri projektu sanacije izlivna mešanega voda.

Projekt kanalizacijskega voda v delu naselja Češča vas je v zaključni fazi. Kljub manjšim težavam pri sami izvedbi projekta smo projekt pripeljali do zaključne faze. Planirano je, da bi se 15.11.2020 cestišče asphaltiralo. V projekt smo poleg kanalizacijskega voda umestili v prostor še razsvetljavo in meteorni kanal za odvodnjavanje padavinskih vod.

Krajani, kateri so bili v projektu izgradnje kanalizacijskega voda v preteklem letu v naselju Prečna, v teh dneh prejemajo odločbe za priklop na dograjen fekalni vod.

Dela na odseku ureditve in izgradnje ceste na Kuzarjev kal s strani cestišča na Frato so se zaradi potrebe po odmeri zemljišča ustavila. Dela se bodo nadaljevala po sami odmeri, katera je predvidena za prihodnje leto (2021).

Na zgornjem odseku cestišča proti gradu Luknja je bilo urejeno odvodnjavanje padavinskih voda po cestišču. Odtočne cevi so sedaj vkopale na celotni trasi do reke Temenice.

Predstavniki Komunale so v mesecu Oktobru pričeli z ureditvijo dogovorjenih EKO otokov po celotni KS Prečna. Do konca leta naj bi uredili vse štiri lokacije (EKO otoka v naselju Groblje, EKO otoke na Kuzarjevem kalu, na odseku naselja Prečna, kjer se je v lanskem letu razširilo tudi cestišče, ter EKO otok med Gasilskim domom in novo zgrajenim pločnikom)

Podjetje Telekom je do sedaj zaključilo z umestitvijo optičnega omrežja po naselju Prečna. Krajanje se postopoma že priklaplja na omrežje.

Gradnja optičnega omrežja v delu naselja Češča vas, kjer se gradi fekalni vod se zaradi utesnjenosti cestišča prestavi na čas, ko se bo v tem delu naselja gradil pločnik. Trenutno imajo ti krajanje že optično omrežje ponudnika T2.

Krajanje naselja Suho, Kuzarjev kal ter Groblje so v fazi projektiranja. Ali bo omrežje gradilo podjetje Telekom ali Rune pa trenutno še ni znano. Vse opcije so v usklajevanju pri izvajalcih storitev.

KS Prečna je s ponudnikom storitev naročila idejno zasnovo ureditve cestišča v starem delu naselja Prečna. Tako bomo pridobili osnovo za nadaljnje urejanje tega dela naselja. V tem sklopu je križišče pri gasilskem domu z navezavo na župnišče in dvema navezovalnima potema v naselje ter celotno cestišče med kmetijami in hišami do kapelice v naselju. Projektant mora upoštevati navodila, katere smo mu podali pri samem razpisu (asfaltirano cestišče 450cm, oporne zidove, dostopnost, navezava na bodoče odseke cest...). Predvideno je, da naj bi idejno zasnovo dokončali do sredine prihodnjega leta.

Na igrišču v naselju Podbreznik se je zaradi razburjanja posameznih krajanov spremenil režim razsvetljave igrišča. Koncesionar je bil zaprosen, da dosedanji režim da luči prižigajo krajanje sami odstrani in uredi tako, da se luči prižgejo kot javna razsvetljava in se ugasnejo ob 22 uri. V kolikor se bo v bodoče pojavila težnja po spremembi režima bo potrebno pisna zahteva s soglasjem vseh predstavnikov blokov (dokler bodo tam le bloki).

K 4. točki: Še planirana dela v tem letu

Poleg treh projektov kateri so v izvedbi je želja v letošnjem letu izvesti tudi projekt sanacije izliva mešanega voda v naselju Češča vas. Če nam bo uspelo pa bo odvisno predvsem od situacije pandemije in od vremenskih razmer.

K 5. točki: Predlogi in pobude svetnic in svetnikov

Odgovori na pobude 6. seje sveta KS Prečna:

Simon Judež

- Pobuda je bila posredovana pristojnim na MONM. Glede na njihovo videnje se zadeve urejajo plansko v sklopu celovitosti urejanja naselja Podbreznik. Glede na spremembe v zazidalnem načrtu pa ni pričakovati, da se bo dogradilo vse, kar je bilo v preteklem zazidalnem načrtu propadlega podjetja. Ravno tako se bo zamenjava javne razsvetljave izvedla po planu izgradnje naselja.
- Za manjkajočo tablo v naselju (cona 30) je obveščen koncesionar.

Luštek Martin

- Glede postavitve znaka Suhor na novem križišču za Frato je obveščen predstavnik na MONM.

Niko Bobnar

- Ureditev cestišča Prečna - Češča vas je bilo posredovana koncesionarju, kateri je dela tudi opravil.

Robert Bozovičar

- Prošnja za postavitev elektronskega kontejnerja je bila podana koncesionarju.

Pobude svetnic in svetnikov

Simon Judež – zamenjava žarnic na javni razsvetljavi v naselju Podbreznik. Luči zelo slabo svetijo in so skoraj v celoti potrebne zamenjave.

Maja Makše – kaj je z avtobusnim postajališčem v naselju Češča vas. Glede na dopis MONM o potrebi po ureditvi problema s padavinsko vodo in manjkajočemu pločniku do šolskega avtobusnega postajališča se do danes ni uredilo še nič

– cesta Groblje - Češča vas je potrebna obnove. Cestišče je v zelo slabem stanju.

Niko Bobnar – ureditev meteornih odtokov iz pločnika v reko Temenico. Klub obljubi pristojnih na MONM se do sedaj ni uredilo še nič.

Martin Luštek – Popravilo cestišča na Kuzarjevem kalu. Cestišče je potrebno popraviti v celoti. Na odseku proti naselju Suhor je povsem uničeno in so velike udarne jame.

Seja je bila končana ob 21:00 uri.

Podpredsednik KS Prečna
Robert Bozovičar

Predsednik KS Prečna
Mario Krapež