



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 4116-1/2016
Datum: 10. 2. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **IZVAJANJE PRORAČUNA 2017, STANJE INVESTICIJ - GRADNJA NA DAN 10. 2. 2017**

Zveza: **PREDHODNO POROČILO NA DAN 12. 10. 2016**

Skladno s sklepom na 13. seji Odbora za davčno politiko, proračun in finance z dne 23. 5. 2016 ter ustno zahtevo na 13. skupni seji Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet z dne 24. 5. 2016, podajamo tabelarni pregled projektov, katerih gradnje so v teku oz. se predvideva pričetek v letu 2017. V tabelah so zajeti pogodbena vrednost z izvajalcem (ne vključuje stroške storitev gradbenega nadzora in varstva pri delu) in pogodbeni roki pričetka in zaključka projektov oz. investicij.

Tabela 1: Pregled investicij, katerih gradnja se je pričela v letu 2015 ali 2016 in nadaljevala v letu 2017

Naziv investicije	Vrednost gradnje (EUR)	Pričetek pogodbe	Zaključek pogodbe
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske – vodarni	5.140.091,00	28. 9. 2015 – uvedba izvajalca v delo	20.5.2017
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske – cevovodi	11.424.439,23	15.7.2016	1.1.2018
Kanalizacija DrejčetoVA pot (Ureditev GJI RavnikarjeVA ulica)	200.613,84	2. 10. 2015	2.4.2017
Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	804.977,00	5. 10. 2015	30.2.2017
Velike Brusnice - Prestavitev zakristije	52.483,75	15. 7. 2016	15.3.2017
Most Smrečnikova	877.252,78	7. 7. 2016	20. 3. 2017
Narodni dom – obnova strehe	70.422,90	ustavitev del	75 dni od ponovne uvedbe v delo
Novogradnja vrtca Bršljin	1.008.696,00	25.10.2016	31.8.2017
Kanalizacija in vodovod Šentjošt	986.080,00	15.12.2016	1.9.2017
Kanalizacija in vodovod Potov vrh	993.362,00	20.12.2016	1.9.2017
Pločnik in JR Kamence – 1. faza	56.970,75	16.12.2016	28.2.2017
Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu JZP	3.852.692	14.2.2017	31.10.2017
Energetska sanacija objektov VVE Metka, VVE Pedenjped in OŠ Mali Slatnik	558.589	po pridobitvi kohezijskih sredstev	oktober 2017

Tabela 2: Pregled investiciji, katerih postopki javnih naročil so v teku ali v pripravi in je predviden pričetek gradnje v letu 2017

Naziv investicije	Stanje
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	V PRIPRAVI JE PONOVI TEV RAZPISA
Ureditev vadbenih površin Portoval	V PRIPRAVI JE PONOVI TEV RAZPISA

S spoštovanjem

Pripravila:

Alenka Muhič

podsekretarka za razvoj in investicije

mag. Gregor Macedoni

župan

Poslano:

- naslovníku
- zbirka dok. gradiva