




Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-31/2011
Datum: 26. 03. 2015

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE II. FAZA (CeROD II)
NA DAN 26. 03. 2015**

Namen: Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)


Poročevalec: Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Informacijo o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 26. 03. 2015.



Gregor MACEDONI
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

PRILOGA:

1. Informacijo o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 26. 03. 2015.

POSLANO:

1. naslovniku
2. v spis





Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-31/2011
Datum: 26. 03. 2015

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z
ODPADKI DOLENJSKE II. FAZA NA DAN 26. 03. 2015**

ZVEZA: Predhodna informacija o stanju projekta z dne 18. 12. 2014

• **Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)**

Zaradi nove Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi, ki je v veljavi od 13. januarja 2015, je bila k naši vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 20. 03. 2015 oddana dopolnitev načrta ravnanja z odpadki, skladno z novo uredbo. **Izdajo OVD-ja pričakujemo do konca meseca marca 2015.**

Na Upravnem sodišču še vedno teče reševanje tožbe CIČOZZ zaradi zavrnitve statusa stranskega udeleženca v postopku pridobivanja OVD.

• **Pridobivanje gradbenega dovoljenja**

Na Upravni enoti Novo mesto je v teku postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Rok za dopolnitev vloge z OVD bo potekel dne 27. 3. 2015, zato smo na Upravni enoti Novo mesto ponovno zaprosili za podaljšanje roka za dopolnitev vloge z odločbo o OVD. **Pričakujemo odobritev podaljšanja roka za dopolnitev.**

- Vsa PZI projektna dokumentacija razen projektov elektroinštalacij za tehnologijo je izdelana in predana naročniku.

• **Prezete obveznosti na investiciji CeROD II (projektiranje in gradnja MBO)**

Izvedba CeROD II	1. zač. situacija 356.866,58 € (10% zadržanih sredstev)
	2. zač. situacija 344.121,34 € (10% zadržanih sredstev)
Nadzor CeROD II	13.864,01 €
Vodenje investicije Cerod	10.702,51 €
Skupaj	725.554,44 €

Naročnik je izvajalcu delno zavrnil 2. začasno situacijo v višini 767.263,15 EUR, zato navedeni znesek izvajalec zahteva po sodni poti.

• **Preverba alternativnih možnosti črpanja evropskih sredstev in sredstev proračuna RS**

MO NM je pri SVRK in MOP preverila različne možnosti izvedbe projekta, da bi se za projekt CeROD II lahko črpala evropska sredstva in sredstva proračuna RS:

- za fazno izvedbo projekta,
- za spremenjen obseg projekta,



- možnost prerazporeditve koriščenja sredstev iz državnega proračuna pri spremenjenem načinu izvedbe.

Za vse predlagane možnosti je bil odgovor s strani pristojnega ministrstva negativen. Prav tako ni možen delni prenos projekta v naslednjo finančno perspektivo 2014 – 2020 in v tej finančni perspektivi ni predvideno financiranje okoljskih projektov s področja ravnanja z odpadki.

V skladu z Navodili SVRK iz decembra 2014 za pospešitev sofinanciranja infrastrukturnih projektov s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP ROPI za obdobje 2007–2013 je v letu 2015 omogočeno izplačevanje izključno s kohezijskimi sredstvi (85 %) in s sredstvi proračuna RS (15 %). Črpanje je možno do konca leta 2015.

- Zaradi nastale problematike pri izvajanju projekta (nepridobljeno OVD in posledično gradbeno dovoljenje, enostransko razveljavljene sofinancerske pogodbe in nepristajanje na predlagane možnosti izvedbe projekta s strani države), ki podaljšujejo terminski plan izvedbe in povzročajo neobvladljiva izvedbeno-tehnična in finančna tveganja, je naročnik dne 23.1.2015 izvajalcu poslal pisno **obvestilo o ustavitvi vseh del.**

- **Nadaljnje aktivnosti**


CeROD, d. o. o. je seznanil Svet županov z izdelanim dokumentom »Izhodišča za ravnanje z odpadki podjetja CeROD, d. o. o. po letu 2015«.


Svet županov je sprejel sklep, da se zaradi novih okoliščin in sprememb na področju odpadkov, odstopanja terminskega in finančnega plana izdela novelacijo investicijskega programa za projekt CeROD II. Za pregled in presojo se bo imenovala strokovna komisija, ki bo izdelala strokovno oceno smotrnosti investicije s predlogom variante. Potrditev predloga variante ravnanja z odpadki se bo potrjeval na Svetu županov.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obveščen o vseh nadaljnjih aktivnosti na predmetni investiciji.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Danica Okleščen




Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Poslano:

- naslovník,
- arhiv.